

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

จ.ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ทุ่งขวาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายสุทัศน์ะ พารี	60,000.00	60,000.00	0.00	✓			มี.ค.- พ.ค.2567
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ (ทุ่งขวางซอย 1) หมู่ที่ 8	980,800.00	980,754.81	45.19	✓			ก.ย.2567-ธ.ค.2567
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางจากบ้านนายพิศิษฐ์ คำดี ถึงที่นา นางสาวน้องนุช ชะนะ	469,700.00	468,400.00	1,300.00	✓			ก.ค.-ก.ย.2567
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายพยง เกตสมิง ถึงบ้านนางสาวลินจง เกตสมิง	57,000.00	57,000.00	0.00	✓			ส.ค.-ก.ย.2567
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจอม ทองนุช ถึงประปาหมู่บ้าน	500,000.00	498,000.00	2,000.00	✓			ก.ค.- ก.ย.2567
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายวิเชียร เจริญปัญญาพร ถึงประปา หมู่ที่ 5	75,900.00	74,400.00	1,500.00	✓			ส.ค.-ก.ย.2567
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเยี่ยม แซ่ก้วย ถึงบ้านนางพยุง เรืองรัมย์	215,000.00	214,500.00	500.00	✓			พ.ค.-ก.ค.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2	42,000.00	42,000.00	0.00	✓			มี.ค.- พ.ค.2567
9	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 3	841,000.00	840,000.00	1,000.00	✓			ก.ย.2567-ม.ค.2568
10	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายอดิศักดิ์ เลิศปัญญาธิระกุล	40,000.00	0.00	40,000.00			✓	กั้นเงิน
11	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างคลองหนองหัวหมู หมู่ที่ 6 จากบ้านนางโสภา ท้าวดี ถึงบ้านนางสาวสิริวิมล บุญรอด	350,000.00	0.00	350,000.00			✓	กั้นเงิน
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายปัญญา พรหมมี ถึงบริษัท GFPT (ตอนที่ 1)	500,000.00	498,000.00	2,000.00	✓			ก.ค.- ก.ย.2567
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายกำพล ดวงแสง ถึงบ้าน นายอนันต์ เน้นหนา	237,000.00	236,000.00	1,000.00	✓			มี.ค.- เม.ย.2567
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมยศ พัฒนกิจ ถึงบ้านนางธณกร เจริญกนกชัย	196,000.00	195,500.00	500.00	✓			พ.ค.-ก.ค.2567
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางจำเนียร จันทร์ประเสริฐ ถึงบ่อปลานายสากล นุ้ยชัยรัมย์	298,000.00	297,000.00	1,000.00	✓			มี.ค.- เม.ย.2567
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายทวีศักดิ์ ประพลพัฒนกุล ถึงที่ดินนายชาติ จันสุหรัย	427,000.00	427,000.00	0.00	✓			พ.ค.- มี.ย.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยทุ่งขวาง 3	500,000.00	499,600.00	400.00	✓			พ.ค.-มิ.ย.2567
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสาวอินธิรา สุทิมศักดิ์ ถึงบ้านนายวุฒิชัย ผสมทรัพย์	399,500.00	399,000.00	500.00	✓			พ.ค.- ก.ค.2567
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอยเข้าวัดทุ่งขวาง ถึงแยกบ้านนางสมปอง ประพันธ์	361,000.00	354,420.00	6,580.00	✓			เม.ย.- มิ.ย.2567
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนางทองคำ ทองสุก ถึงบ้านนางบุญส่ง ทองสุก	499,500.00	498,000.00	1,500.00	✓			ม.ค.-ก.พ.2567
21	อุดหนุนมูลนิธิศุภนิยามักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	30,000.00	30,000.00	0.00	✓			พ.ค.2567
22	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	12,965.00	17,035.00	✓			ก.ย.2567
23	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	ไม่ดำเนินการ
24	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนสนิมคม ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	5,000.00	5,000.00	0.00	✓			ก.ย.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
25	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำ การปกครองจังหวัดชลบุรีโดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			มี.ค.2567
26	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	199,000.00	1,000.00	✓			มี.ค- เม.ย.2567
27	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00			✓	ไม่ดำเนินการ
28	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	ไม่ดำเนินการ
29	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการป้องกันและอุบัติเหตุบนท้องถนน	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			มี.ค.2567
30	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือ พื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	5,010.00	194,990.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
31	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและ การซ้อมอพยพหนีไฟให้กับเด็กและเยาวชน	50,000.00	29,853.20	20,146.80	✓			ส.ค.2567
32	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,100,000.00	7,986,200.00	1,113,800.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
33	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,500,000.00	1,346,200.00	153,800.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
34	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			พ.ย.2566
35	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขวาง	30,000.00	0.00	30,000.00			✓	ไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
36	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี	5,000.00	0.00	5,000.00	✓			มี.ค.2567
37	โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี	30,000.00	8,370.00	21,630.00	✓			ส.ค.2567
38	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			ก.ค.2567
39	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	18,000.00	12,000.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
40	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	50,000.00	8,600.00	41,400.00	✓			ก.พ.2567
41	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	100,000.00	7,550.00	92,450.00	✓			มี.ค.2567
42	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงก่อนและหลังเทศกาลต่างๆ	30,000.00	6,550.00	23,450.00	✓			ธ.ค.2566 เม.ย.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
43	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วชิรพัฒน์ยาราชนารี	40,000.00	35,000.00	5,000.00	✓			มี.ค.2567
44	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเด็กและสตรี	60,000.00	22,820.00	37,180.00	✓			มี.ค.2568
45	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สมานฉันท์ของคนในตำบลทุ่งขวาง	78,000.00	56,766.00	21,234.00	✓			ต.ค.2566 - ก.ย.2567
46	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000.00	99,300.00	700.00	✓			เม.ย.2567
47	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			พ.ย.2566
48	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียในชุมชน	20,000.00	19,050.00	950.00	✓			ส.ค.2567
49	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ประชาชนตำบลทุ่งขวาง	50,000.00	22,350.00	27,650.00	✓			พ.ค.2567
50	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	230,000.00	218,090.00	11,910.00	✓			ก.ย.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
51	โครงการหนุน้อยวัยใส หัวใจคุณธรรม	5,000.00	450.00	4,550.00	✓			ก.ย.2567
52	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญกลางบ้าน	180,000.00	180,000.00	0.00	✓			พ.ค.2567
53	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (ร.ร.บ้านหนอง หัวหมู่ฯ)	540,000.00	386,154.00	153,846.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
54	อุดหนุนโรงเรียนวัดนากระรอก ตามโครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	165,000.00	165,000.00	0.00	✓			ต.ค.2566
55	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงาน ประจำปีจังหวัดชลบุรี	45,000.00	45,000.00	0.00	✓			มี.ค.2567
56	โครงการสานสายใย จากแม่สู่ลูก เติบโตแม่ของ แผ่นดิน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	ไม่ดำเนินการ
57	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	10,000.00	3,750.00	6,250.00	✓			พ.ค.2567
58	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานและบุคลากรกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	100,000.00	71,650.00	28,350.00	✓			ส.ค.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
59	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (โครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่สร้างภูมิคุ้มกันวัยใส แก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม)	100,000.00	99,850.00	150.00	✓			ก.ค.2567
60	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	110,160.00	73,440.00	36,720.00	✓			พ.ค.-มิ.ย.2567
61	โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	396,900.00	349,488.00	47,412.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
62	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (โรงเรียนวัดนา กระรอกฯ)	1,056,000.00	896,038.00	159,962.00	✓			ต.ค.2566-ก.ย.2567
63	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา	50,000.00	17,700.00	32,300.00	✓			ก.ค.2567
64	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	80,000.00	36,210.00	43,790.00	✓			ส.ค.2567
65	โครงการพาน้องเข้าวัดพบพระ พบธรรมวินัย สวนะ	5,000.00	0.00	5,000.00	✓			ก.ย.2567 (ไม่ใช้งบประมาณ)
66	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามโครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	165,000.00	165,000.00	0.00	✓			ต.ค.2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	76,740.00	29,417.00	47,323.00	✓			มิ.ย.2567
68	โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	50,000.00	48,000.00	2,000.00	✓			ก.พ.2568
69	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยสานสัมพันธ์ เสริมสร้างสุขภาพ	50,000.00	41,050.00	8,950.00	✓			มี.ค.2568
70	โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	40,000.00	25,755.00	14,245.00	✓			มี.ค.2567
71	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำท้องถิ่น	50,000.00	49,522.00	478.00	✓			เม.ย.2567
72	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและรำลึกชาติ ศรีชล	460,000.00	436,007.18	23,992.82	✓			พ.ค.2567
73	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	43,647.00	6,353.00	✓			ม.ค.2567
74	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	100,000.00	99,450.00	550.00	✓			ธ.ค.2567
75	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	50,000.00	23,820.00	26,180.00	✓			พ.ย.2567
76	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งของ อปท.	0.00	0.00	0.00			✓	ไม่ดำเนินการ
77	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	14,000.00	14,000.00	0.00	✓			พ.ค.2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
78	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	170,000.00	13,924.00	156,076.00	✓			ส.ค.2567