

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จากที่ดินเรือ โทสว่าง เสงี่ยม ถึงบ้านนายวิจิต เสงี่ยมศรี	1,019,000.00	947,000.00	72,000.00	✓			30 ก.ย.68-27 ม.ค.69
2	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณซอยบ้าน นายณรงค์ เหลืองอ่อน (หมู่ที่ 10)	168,200.00	168,200.00	0.00	✓			ก.ค.68
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายสุ ทัศน์ะ พารี	206,000.00	206,000.00	0.00	✓			22 ก.พ.-7 เม.ย.68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางจากบ้านนายยุทธนา ธนเดชศิริ ถึง บ้านนายชัยโรจน์ ดิวากุลพิสิทธิ์	201,100.00	201,000.00	100.00	✓			14 ก.พ.-30 มี.ค.68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางสะพานข้ามคลองสาริกา ถึงบ้านนาง ไพเราะ ประทุม	497,800.00	483,500.00	14,300.00	✓			10 ก.ย.-24 ต.ค.68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนายแสง ยิ่งยง	337,800.00	334,000.00	3,800.00	✓			7 ส.ค.-20 ก.ย.68
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ซอยทุ่งขวาง 12 หน้าฟาร์มหมูนายกุ้ย แซ่เอี้ยว	92,000.00	92,000.00	0.00	✓			23 ก.ย.-6 พ.ย.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการปรับปรุงประตुरะบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางลำไย จันทรกระจ่าง	47,900.00	47,900.00	0.00	✓			11 มี.ค.-9 เม.ย.68
9	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเหล็กชั้นเดียวคลุม สนามเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 บริเวณ ด้านหลังศาลาตาหลงคง	446,000.00	445,500.00	500.00	✓			9 เม.ย.-7 มิ.ย.68
10	โครงการต่อเติมโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด นากระรอก หมู่ที่ 8	124,900.00	114,200.00	10,700.00	✓			30 ก.ย.-13 พ.ย.68
11	โครงการปรับปรุงประตुरะบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางวรรณศิริ ประสิทธิ์พรรัตน์	44,600.00	44,600.00	0.00	✓			11 มี.ค.-9 เม.ย.68
12	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนา กระรอก หมู่ที่ 8	65,000.00	64,100.00	900.00	✓			2 พ.ค.-15 มิ.ย.68
13	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนายอุทรา แถมวิจิตร ถึง บ้านนายสามารถ กระจ่าง (ตอนที่ 1)	243,600.00	0.00	243,600.00			✓	ยกเลิกโครงการ ก.พ.-เม.ย.68
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางบ้าน ร.ต.อ.ประสาธร์ พุทธิมลินประทีป	259,500.00	250,000.00	9,500.00	✓			24 ม.ค.-22 ก.พ.68
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนาย เจริญ ปราบณรงค์ (ตอนที่ 1)	443,600.00	425,000.00	18,600.00	✓			21 ม.ค.-6 มี.ค.68
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางสาวชีวกัง แซ่ตัน	187,000.00	178,000.00	9,000.00	✓			24 ม.ค.-22 ก.พ.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยเข้าวัดทุ่งขวาง (ตอนที่ 2)	500,000.00	481,700.00	18,300.00	✓			8 ก.พ.-24 มี.ค.68
18	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายชำนาญ ปรีดาพรพันธุ์	35,700.00	35,700.00	0.00	✓			6 มี.ค.-4 เม.ย.68
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางซอยเข้าวัดหนองกระดุกควาย (ตอนที่ 1)	494,500.00	494,000.00	500.00	✓			19 เม.ย.-2 มิ.ย.68
20	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) สายทางบ้านนางทิว ต้นศิริ ถึงบ้านนางประกอบ ประทุมทอง หมู่ที่ 9	130,800.00	130,707.36	92.64	✓			ม.ค.68
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนายเล็ก แดงกระจ่าง ถึงบ้านนายโพธิ์ แดงกระจ่าง	413,700.00	409,000.00	4,700.00	✓			17 พ.ค.-30 มิ.ย.68
22	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนาง กิมฮอง คำสินธุ์ ถึงฟาร์มนายทองเพียร เพียรวิฒนะกุลชัย หมู่ที่ 3	187,500.00	187,439.64	60.36	✓			ม.ค.68
23	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณซอยบ้าน นายพิสัย สุขสวัสดิ์ (หมู่ที่ 10)	148,600.00	148,254.00	346.00	✓			ก.ค.68
24	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซอยหลังฟาร์มบุญยวรรณ	211,700.00	209,500.00	2,200.00	✓			26 ก.ค.- 23 ก.ค.68
25	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	ม.ค.-ส.ค.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่ของนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี	5,000.00	0.00	5,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68
27	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และ ผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	27,615.00	2,385.00	✓			24 มิ.ย.68
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายสุภาพ สุรกุล ถึงท่อลอดเหลี่ยม	1,560,000	1,389,000.00	171,000.00		✓		กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ต.ค.67-ก.ย.69
29	1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยทุ่งขวาง 16 บริเวณสระน้ำประปา หมู่ที่ 5	1,235,000	1,111,000.00	124,000.00		✓		กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ต.ค.67-ก.ย.69
30	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	6,675,000	6,264,000.00	411,000.00		✓		งบ อบจ. มี.ค.-ก.ย อบจ.ดำเนินการเอง
31	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	100,000.00	9,950.00	90,050.00	✓			3 มี.ค.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
32	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัด ชลบุรี	30,000.00	30,000.00	0.00	✓			3 เม.ย.68
33	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วชิรพัฒน์ยาราชนารี	40,000.00	35,000.00	5,000.00	✓			3 มี.ค.68
34	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			พ.ย.67
35	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สมานฉันท์ของคนในตำบลทุ่งขวาง	85,000.00	41,296.00	43,704.00	✓			30 พ.ค.68
36	โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรี	20,000.00	16,265.00	3,735.00	✓			16 ก.ย.68
37	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
38	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	5,000.00	5,000.00	0.00	✓			ส.ค.68
39	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	193,895.00	6,105.00	✓			พ.ค.-ก.ย.68
40	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	5,000.00	5,000.00	0.00	✓			ก.ค.68
41	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,500,000.00	1,431,600.00	68,400.00	✓			ต.ค.67-ก.ย.68
42	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,100,000.00	8,200,000.00	900,000.00	✓			ต.ค.67-ก.ย.68
43	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือ พื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68
44	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	18,000.00	12,000.00	✓			ต.ค.67-ก.ย.68
45	เงินสทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขวาง	30,000.00	0.00	30,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68
46	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและ การซ้อมอพยพหนีไฟ	50,000.00	34,371.20	15,628.80	✓			13 มี.ค.68
47	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	30,000.00	9,300.00	20,700.00	✓			25 ม.ค.68
48	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำ การปกครองจังหวัดชลบุรีโดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			พ.ย.67

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
49	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการป้องกันและอุบัติเหตุบนท้องถนน	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			มี.ค.68
50	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	120,000.00	114,050.00	5,950.00	✓			15 - 19 เม.ย.68
51	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเด็กและสตรี	50,000.00	35,230.00	14,770.00	✓			27 มี.ค.68
52	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68
53	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอตก่อนกำหนด	20,000.00	9,235.00	10,765.00	✓			9 ก.ย.68
54	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	240,000.00	162,550.00	77,450.00	✓			26-27 มิ.ย.68
55	โครงการกิจกรรมวันดินโลก	15,000.00	0.00	15,000.00			✓	ธ.ค.67
56	โครงการ จัดระเบียบท้องถิ่น 1 อปท.1 ถนนสวย ปลอดภัย	30,000.00	0.00	30,000.00	✓			20 มิ.ย.68 ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ.
57	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียในชุมชน	20,000.00	19,450.00	550.00	✓			20 ส.ค.68
58	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			ต.ค.67
59	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	30,000.00	20,925.00	9,075.00	✓			24 ก.ค.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
60	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000.00	10,345.00	19,655.00	✓			2 ก.ย.68
61	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลทุ่งขวาง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	มิ.ย.-ก.ย.68
62	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	45,000.00	45,000.00	0.00	✓			เม.ย.68
63	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีท้องถิ่น	100,000.00	92,711.00	7,289.00	✓			13 เม.ย.68
64	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	165,000.00	165,000.00	0.00	✓			ต.ค.67-ก.ย.68
65	อุดหนุนโรงเรียนวัดนากระรอก ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	165,000.00	120,000.00	45,000.00	✓			ต.ค.67-ก.ย.68
66	โครงการสานสายใย จากแม่สู่ลูก เทิดทูนแม่ของแผ่นดิน	20,000.00	19,995.00	5.00	✓			8 ส.ค.68
67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	78,300.00	36,540.00	41,760.00	✓			ก.ค.-ส.ค.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
68	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (โครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่สร้างภูมิคุ้มกันวัยใส แก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม)	100,000.00	96,800.00	3,200.00	✓			21-22 ส.ค.68
69	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	40,000.00	0.00	40,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68
70	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	70,000.00	39,670.00	30,330.00	✓			28 ส.ค.68
71	โครงการหนุนน้อยวัยใส หัวใจคุณธรรม	5,000.00	450.00	4,550.00	✓			15 ก.ย.68
72	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	100,000.00	39,350.00	60,650.00	✓			2 ก.ค.68
73	โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	396,900.00	343,980.00	52,920.00	✓			ต.ค.67-ก.ย.68
74	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	49,642.00	358.00	✓			11 ม.ค.68
75	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	135,000.00	128,240.00	6,760.00	✓			15 พ.ย.67
76	โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	50,000.00	50,000.00	0.00	✓			7 ก.พ.68
77	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานและบุคลากรกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	100,000.00	72,170.00	27,830.00	✓			17-18 ก.พ.68
78	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญกลางบ้าน	200,000.00	180,000.00	20,000.00	✓			1 พ.ค.68
79	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและรำลึกชาติรี ศรีชล	480,000.00	461,724.63	18,275.37	✓			16-17 พ.ค.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
80	โครงการพาน้องเข้าวัดพบพระ พบธรรมวันธรรม สวนะ	5,000.00	450.00	4,550.00	✓			22 ก.ย.68
81	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา	30,000.00	21,700.00	8,300.00	✓			9 ก.ค.68
82	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	10,000.00	4,800.00	5,200.00	✓			1 พ.ค.68
83	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (โรงเรียนวัดนา กระรอกฯ)	1,056,000.00	998,800.00	57,200.00	✓			ต.ค.67
84	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยสานสัมพันธ์ เสริมสร้างสุขภาพ	50,000.00	49,847.00	153.00	✓			6 มี.ค.68
85	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (ร.ร.บ้านหนอง หัวหมูฯ)	540,000.00	360,288.00	179,712.00	✓			ต.ค.67
86	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	118,320.00	98,600.00	19,720.00	✓			ก.ค.-ส.ค.68
87	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	19,000.00	19,000.00	0.00	✓			มิ.ย.68

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
88	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งของ อปท.	50,000.00	0.00	50,000.00			✓	ต.ค.67-ก.ย.68
89	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	24,000.00	23,420.00	580.00	✓			13 มี.ค.68