

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	แผนการดำเนินงานปี 2569		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน		
	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน หมู่ที่ 4 สายทางร้าน อิมอุ่น ถึงบ้าน ร.ต.ต.อาทร สมบูรณ์	100,000.00	ต.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทาง บ้านนางบุญหลอด จันท์เกตุ	400,800.00	ม.ค.-มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	375,500.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จาก บ้านนางกิมเฮ้ง สีชมพู ถึงบ้านนางสุชาดา สุขเลิศ	416,000.00	มี.ค.-เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	384,000.00
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จากหน้าค่ายมวย อนุวัฒน์นิม ถึงบ้านนางจำรูญ ประชะดา	708,000.00	มี.ค.-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนาย คณิง หงษาชาติ	45,000.00	มี.ค.-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย ทางบ้าน นายพิศัญญ์ คำดี ถึงที่น่านางสาว น้อยนุช ชะนะ	155,600.00	ธ.ค.68-ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	140,035.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยทุ่ง ขวาง 14 ถึงที่ดินครูประสิทธิ์ วัฒนศิริ	295,000.00	พ.ย.68-ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	273,000.00

8	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน นางประกอบ ประทุมทอง ถึงคลอง สาธารณประโยชน์	346,500.00	เม.ย.-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 4 บริเวณด้านหลังบริษัท จี เอฟพีที	287,500.00	เม.ย.-พ.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	275,632.00
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 สายทางบ้านนายอึ้ง แช่ลี ถึงบ้านนายริน ชาช่วย	198,000.00	เม.ย.-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสุทัศน์ะ ภารี ถึงบ้าน นายศิริศักดิ์ ประพันธ์	208,000.00	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางโสภา ท้าวดี	177,500.00	เม.ย.-พ.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	170,172.00
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สาย ทางบ้าน นางสุนีย์ ยิ่งยง ถึงบ้านนายเจริญ ยงเสมอ	240,000.00	ม.ค.-มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	231,500.00
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 สาย ทางบ้านนาง บุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายจำเริญ ปราบ ณรงค์ (ตอนที่ 2)	226,000.00	ธ.ค.68-ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	211,000.00
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสำราญ ให้ประเสริฐ ถึงท้องนาหลังโรงเรียนวัดนากระรอก	412,000.00	พ.ค.-ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	411,500.00
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สาย ทางบ้าน นางผกาจิต มาลา ถึงบ้าน นายอภิพันธ์ มาลา	408,500.00	มี.ค.-พ.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	388,000.00

17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สาย ทางบ้าน นางสาวบังอร นนธ์ธนากร ถึงบ้าน นายประเส ริฐ์ ผสมทรัพย์	25,500.00	มี.ค.-เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,900.00
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สาย ทางบ้าน นายจรรูร ปรีดาพรพันธ์ ถึงบ้าน นายวิมาน อมรพรรณพงศ์	138,900.00	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายฐากร พลอยงาม ถึงโรงงานกล่อง กระดาศ	500,000.00	ก.พ.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอยบ้านหนองหัวหมู - หนองยาง	500,000.00	ก.พ.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน หมู่ที่ 3 สายทางบ้าน นายสมชาย คำบุปผา ถึงบ้านนางสาวชีวจู แซ่ลิ้ม	100,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม ติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างถนน หมู่ที่ 5 ซอยทุ่งขวาง 18 ถึงสระน้ำประปา หมู่ที่ 5	900,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
23	โครงการติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	500,000.00	มี.ค.-เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	249,000.00
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	20,000.00	13 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,930.00

25	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วนขัตติยราชนารี	40,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,555.00
26	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	150,000.00	มี.ค.-เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	149,960.00
27	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	50,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
28	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วนขัตติยราชนารี	5,000.00	ม.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
29	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อม อพยพหนีไฟ	50,000.00	มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส	50,000.00	มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
31	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรีโดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	20,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00
32	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดส าธารณภัย	100,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,516.00
33	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.	120,000.00		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

34	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	30,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
35	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
36	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขวาง	30,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
37	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	200,000.00	ต.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000.00	พ.ค.-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
39	โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี	30,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	21,120.00
40	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	5,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
41	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
42	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการป้องกันและอุบัติเหตุบนท้องถนน	10,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00
43	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	เม.ย.-พ.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00
44	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสมานฉันท์ของคนในตำบลทุ่งขวาง	100,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	29,950.00
45	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเด็กและสตรี	40,000.00	มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

46	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	5,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
47	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,100,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	เบิกจ่ายทุกเดือน	4,260,900.00
48	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,650,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	เบิกจ่ายทุกเดือน	725,600.00
49	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	20,000.00	ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,300.00
50	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัด แยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	30,000.00	ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
51	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	30,000.00	ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	29,985.00
52	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำเสียในชุมชน	20,000.00	ก.พ.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
53	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการ อบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	ต.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00
54	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ตำบลทุ่งขวาง	30,000.00	พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
55	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000.00	เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
56	โครงการ จัดระเบียบท้องถนน 1 อปท.1 ถนนสวย ปลอดภัย	10,000.00	มี.ค.-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
57	โครงการกิจกรรมวันดินโลก	30,000.00	มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
58	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (ร.ร.บ้านหนองหัวหมูฯ)	540,000.00	ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	376,245.00

59	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000.00	ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
60	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	10,000.00	พ.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,675.00
61	โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	70,000.00	ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	63,590.00
62	โครงการพาน้องเข้าวัดพบพระ พบธรรมวันธรรมสวนะ	1,000.00	มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
63	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (โครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่สร้างภูมิคุ้มกันวัยใส แก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม)	130,000.00	ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	128,580.00
64	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	210,320.00	ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	210,320.00
65	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรำลึกชาติ ศรีชล	300,000.00	พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
66	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยสานสัมพันธ์ เสริมสร้างสุขภาพ	80,000.00	ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	57,346.00
67	อุดหนุนโรงเรียนวัดนากระรอก ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	210,320.00	ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	210,320.00
68	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	90,000.00	พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,450.00
69	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000.00	ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
70	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	100,000.00	ม.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

71	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ (โรงเรียนวัดนากระรอกฯ)	1,540,000.00	ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,328,800.00
72	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	122,400.00	ม.ค.-ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
73	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	ม.ค.69	ยกเลิกโครงการ	
74	โครงการสานสายใย จากแม่สู่ลูก เทิดทูนแม่ของแผ่นดิน	50,000.00	ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
75	โครงการหนูน้อยวัยใส หัวใจคุณธรรม	5,000.00	ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
76	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	50,000.00	ธ.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	39,290.00
77	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการ จัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	45,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	45,500.00
78	โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	50,000.00	พ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
79	โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดนากระรอก	396,900.00	ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	382,563.00
80	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	83,100.00	ม.ค.-ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
81	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	80,000.00	มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,706.00
82	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัด งานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	19,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
83	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	50,000.00	ก.พ.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

84	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งของ อปท.	400,000.00	ต.ค.-พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	249,065.00
85	โครงการส่งเสริมวินัยพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล หุ่งขวาง	30,000.00	พ.ค..69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	