

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนคม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ข้างคลองหนองหัวหมู หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางโสภา ท้าวดี ถึงบ้าน นางสาวสิริวิมล บุญรอด	ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งขวาง หมู่ที่ ๓	ความสูง ๑ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร	๘๔๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้าน นางทองคำ ทองสุข ถึงบ้าน นางบุญส่ง ทองสุข	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตร.ม. ไหลลงตามสภาพ	๔๙๙,๕๐๐	๑๐ ม.ค.- ๒๓ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๘,๐๐๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนคม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทวีศักดิ์ ประพลพัฒนกุล ถึงที่ดินนายชาติ จันสุหรัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๒๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายพิศิษฐ์ คำดีถึงที่นา นางสาวน้องนุช ชะนะ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	๔๖๙,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายปัญญา พรหมมี ถึงบริษัท GFPT (ตอนที่ ๑)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายปัญญา พรหมมี ถึงบริษัท GFPT (ตอนที่ ๑)	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนิกม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพยง เกตสมิง ถึงบ้านนางสาวลินจง เกตสมิง	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม. ใกล้เคียงตามสภาพ	๕๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายวิเชียร เจริญปัญญาพร ถึงประปาหมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม. ใกล้เคียงตามสภาพ	๗๕,๙๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางจำเนียร จันทร์ประเสริฐ ถึงบ่อปลานายสากรล นุไซรัมย์	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ใกล้เคียงตามสภาพ	๒๙๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนิกม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายกำพล ดวงแสง ถึงบ้านนายอนันต์ แนนหนา	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๒๓๗,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๑๔ เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายเยี่ยม แซ่ก้วย ถึงบ้านนางพยุ่ง เรืองรัมย์	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๒๙ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๒๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสมยศ ปวัฒน์กิจ ถึงบ้านนางธณกร เจริญกนกชัย	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๑๙๖,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนคม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายจอมทองนุช ถึงประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายอดิศักดิ์ เลิศปัญญาธิระกุล	สันฝายสูง ๐.๘๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายสุทัศน์นะ พารี	สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนิกม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง ๑ เมตร กว้าง ๗ เมตร	๔๒,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ซอยเข้าวัดทุ่งขวาง ถึงแยกบ้าน นางสมปอง ประพันธ์	งานวางท่อ คล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒๒ บ่อ ความยาว ๒๑๖ เมตร	๓๖๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางสาวอินธิรา สุ่มศักดิ์ ถึงบ้านนายวุฒิชัย ผสมทรัพย์	งานวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒๓ บ่อ ความยาว ๒๖๒ เมตร	๓๙๙,๕๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนิกม จังหวัดชลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยทุ่งขวาง ๓	ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ	ประชาชนตำบลทุ่งขวางที่ประสบภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับเด็กและเยาวชน	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.	จัดฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	๑๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงก่อนและหลังเทศกาลต่างๆ	รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง ก่อนและหลังเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๒ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๕๕๐
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุทางถนน	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม และให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และความสมานฉันท์ของคนในตำบลทุ่งขวาง	จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และความสมานฉันท์ ให้ประชาชนตำบลทุ่งขวาง	๕๐,๐๐๐	๔-ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๙๓๐
๒	โครงการประชามหมุ่มบ้าน/ตำบล	จัดเวทีประชุมประชาคมหมุ่มบ้าน/ตำบล	๕๐,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๖๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการการพัฒนาอาชีพกลุ่มเด็กและสตรี	ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มเด็กและสตรีในตำบลทุ่งขวาง	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการส่งเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และการพัฒนาสตรี	จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีในตำบลทุ่งขวาง	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	จัดดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี	๒๐,๐๐๐	๔ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนทุกตำบล	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาชนที่มีความสนใจ	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	๑.อบรมให้ความรู้กับประชาชนใน การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๒.จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ๓.จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ภายใน ตำบลทุ่งขวาง	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่อบต.ทุ่งขวาง ๒.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตามโครงการพระราชดำริด้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัด สวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	-จัดหาสถานที่พักพิงหรือที่อยู่ อาศัย อาหาร ยา วัคซีน เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานงบกลาง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เบิกจ่ายทุกเดือน	๓,๒๙๑,๔๐๐
๒	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เบิกจ่ายทุกเดือน	๕๕๘,๔๐๐
๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เบิกจ่ายทุกเดือน	๗,๕๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	๒๐๐,๐๐๐	๑-พ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งขวาง	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งขวาง	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลทุ่งขวาง	๑.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงสาธิต	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดการอบรมกับกลุ่มผู้นำเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ในทุกตำบล จำนวน ๒ รุ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำเสียในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๑.จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ๓Rs (Reduce e Reuse Recycle) ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ให้แก่ผู้นำ ประชาชนในเขต อบต.ทุ่งขวาง ๒. จัดกิจกรรม เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เช่น ขยะแลกไข่ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย สานสัมพันธ์เสริมสร้างสุขภาพ	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คกก.บริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ปกครองและ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	๖-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗,๘๐๐
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนากระรอก	๕๐,๐๐๐	๑๓-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓,๖๔๗
๓	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนใน ศพด.วัดนากระรอก	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดศึกษาดูงาน คกก.บริหารศูนย์ฯ คณะทำงานและบุคลากรกองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (โครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่สร้างภูมิคุ้มกันวัยใส แก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม)	สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งขวางและนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	๑๑๐,๑๖๐	๒๐ พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๑,๖๐๔
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๖๐ คน ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๖๐ คน ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน ๖๐ คน ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๖๐ คน	๑๒,๐๐๐ ๑๗,๔๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๒๗,๘๔๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนากระรอก	สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง	๓๙๖,๙๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เบิกจ่ายทุกเดือน	๑๘๕,๓๒๘

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๙	โครงการสายใยจากใจแม่สู่ลูก เทิดทูนแม่ของแผ่นดิน	นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯจำนวน ๑๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนากระรอก เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่ (โรงเรียนวัดนากระรอกฯ)	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๒๔๐ คน	๑,๐๕๖,๐๐๐	๒๖-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๖,๐๙๖

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (ร.ร.บ้านหนองหัวหมูฯ)	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๕๐,๐๐๐	๒๖-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๙,๙๑๘
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนวัดนากระรอก ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	จัดจ้างครูประจำชั้นเด็กปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ คน	๑๖๕,๐๐๐	๒๖-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๕,๐๐๐
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	จัดจ้างครูประจำชั้นเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ คน	๑๖๕,๐๐๐	๒๖-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๕,๐๐๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการพาน้องเข้าวัด พบพระ พบธรรมวันธรรมสวนะ	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งขวาง	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ประจำปีท้องถิ่น	สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ - รดน้ำดำหัว - การละเล่นพื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	๒๗-พ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๘๒๐
๕	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา	- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดในเขตตำบลทุ่งขวาง - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการ แห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการหนูน้อยวัยใส หัวใจคุณธรรม	จัดกิจกรรมเข้าวัดครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนากระรอก	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บุญกลางบ้าน	จัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้าน ร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรำลึกชาติรี ศรีชล	จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมตำบลทุ่งขวาง - กิจกรรมทำบุญและไหว้อนุสรณ์ สถานชาติรี ศรีชล - กิจกรรมประกวดร้องเพลง ชาติรี ศรีชล	๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๕-ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๔๕๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	อุดหนุนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	๔๕,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๐๐๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การเลือกตั้งของ อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ อปท.	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิม พระเกียรติ	จัดพิธีถวายสักการะ และ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง ในวโรกาสต่างๆ	๑๔,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐