

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการต่อเติมโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัดนากระรอก หมู่ที่ 8	124,900	เม.ย.-พ.ค. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จากที่ดินเรื่อโทสว่าง เสงี่ยม ถึงบ้านนายวิชิต เสงี่ยมศรี	1,019,000	มี.ค.-พ.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเหล็กชั้นเดียวคลุมสนามเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 บริเวณด้านหลังศาลาหลวงคง	446,000	เม.ย.-มิ.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
4	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายชำนาญ ปรีดาพรพันธุ์	35,700	เม.ย.-พ.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,700
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยเข้าวัดทุ่งขวาง (ตอนที่ 2)	500,000	มิ.ย.-ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	481,700

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางลำไย จันทร์กระจำง	47,900.00	เม.ย.-พ.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	47,900
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 7 สายทางบ้านนางสาวจิวเจ็ก แซ่ตัน	187,000.00	ม.ค.-มี.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	178,000
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ซอยทุ่งขวาง 12 หน้าฟาร์มหมูนายกุ้ย แซ่เอี้ยว	92,000	มี.ค.-เม.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนายแสง ยิ่งยง	337,800	ก.พ.-เม.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางซอยเข้าวัดหนองกระดุกควาย (ตอนที่ 1)	494,500	ก.พ.-เม.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 สายทางสะพานข้ามคลองสาริกา ถึงบ้านนาง ไพเราะ ประทุม	497,800	ก.พ.-เม.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายเจริญ ปราบณรงค์ (ตอนที่ 1)	443,600	มี.ค.-พ.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	425,000
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางจากบ้านนายยุทธนา ธนเดชศิริ ถึงบ้านนายชัยโรจน์ ติวากุลพิสิทธิ์	201,100	ม.ค.-มี.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	201,100
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางบ้าน ร.ต.อ.ประสาธร์ พุทธิมิลินประทีป	259,500	ม.ค.-มี.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายสุทัศน์ะ พารี	206,000	มิ.ย.-ส.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	206,000
16	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซอยหลังฟาร์มบุญยวรรณ	211,700	ก.พ.-เม.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
17	โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางวรรณศิริ ประสิทธิพรรัตน์	44,600	ก.พ.-เม.ย 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	446,000

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวดัดนากระรอก หมู่ที่ 8	65,000	ม.ค.-มี.ค. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
19	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนายอุทาร์ แคมวิถีตร ถึงบ้านนายสามารถ กระจำง (ตอนที่ 1)	243,600	มี.ค.-พ.ค. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายทางซอยทุ่งขวาง 16	500,000	พ.ค.-ก.ค. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีโดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	20,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000
22	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนสนิมคม ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	5,000.00	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
23	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	ม.ค.-เม.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
24	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
25	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000	มิ.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
26	โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี	30,000	มิ.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
27	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสมานฉันท์ของคนในตำบลทุ่งขวาง	50,000	ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
28	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	120,000	เม.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	114,250
29	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการป้องกันและอุบัติเหตุบนท้องถนน	10,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000
31	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี	60,000	มี.ค.-พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
32	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัด ชลบุรี	30,000	เม.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000
33	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	100,000	มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	44,950
34	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และ ผู้ด้อยโอกาส	80,000	พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
35	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วชิรพัฒน์ยาราชนาริ	6,000	ม.ค.-พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
36	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.	120,000	มี.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
37	โครงการประชามหุ้บ้าน/ตำบล	50,000	ม.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,300

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน		
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
38	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเด็กและสตรี	60,000	พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
39	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	ก.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
40	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ	80,000	มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	34,650
41	เงินสทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขวาง	50,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
42	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	40,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ดำเนินการทุกเดือน	9,000
43	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,600,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ดำเนินการทุกเดือน	713,000
44	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ดำเนินการทุกเดือน	4,056,500
45	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
46	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลทุ่งขวาง	40,000	พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
47	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียในชุมชน	20,000	ก.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
48	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
49	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	70,000	มิ.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
50	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (ร.ร.บ้านหนองหัวหมูฯ)	540,000	ต.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	405,000
51	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	118,320	ม.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	98,600
52	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยสานสัมพันธ์ เสริมสร้างสุขภาพ	50,000	มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	49,847
53	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (โรงเรียนวัดนากระรอกฯ)	1,056,000	ต.ต.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	998,800

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568				
	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
54	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	10,000	พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
55	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000	ก.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
56	โครงการพาน้องเข้าวัดพบพระ พบธรรมวันธรรมสวนะ	5,000	ก.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
57	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรำลึกชาติ ศรีชล	500,000	พ.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
58	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญกลางบ้าน	150,000	พ.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
59	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตามโครงการจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี	45,000	มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	45,000
60	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปีท้องถิ่น	50,000	เม.ย.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,911
61	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	165,000	ต.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	165,000

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
62	อุดหนุนโรงเรียนวัดนากระรอก ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	165,000	ต.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	165,000
63	โครงการสานสายใย จากแม่สู่ลูก เติบโตบนแม่ของแผ่นดิน	20,000	ส.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
64	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	78,300	พ.ค.-ก.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
65	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (โครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่สร้างภูมิคุ้มกันวัยใส แก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม)	200,000	มิ.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
66	โครงการหนุนน่วยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	50,000	พ.ย.2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
67	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	80,000	ส.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
68	โครงการหนุนน่วยวัยใส หัวใจคุณธรรม	5,000	ก.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
69	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	100,000	ก.ค.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
70	โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	396,900	ต.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	343,980

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568				
	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
71	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	ม.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	49,642
72	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	135,000	พ.ย.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	128,240
73	โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	50,000	ก.พ.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000
74	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานและบุคลากรกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	100,000	ก.พ.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	72,170
75	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งของ อปท.	300,000	ต.ค.2567-ก.ย.2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
76	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	30,000	มี.ค.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,420
77	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ	19,000	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-